

Projektdokumentation Retrofit Halle 1

Projektdokumentation · Dokument-ID DOC-HAL-2025-004

Kunde	Halstrom Anlagenbau GmbH (C-10042)
Projekt	Retrofit Messtechnik Halle 1
Datum	22.04.2025
Status	abgeschlossen

Ausgangslage

Die Messtechnik in Halle 1 stammte aus dem Jahr 2011 und war nicht mehr ersatzteilversorgt. Der Kunde forderte eine Lösung, die ohne Stillstand der Produktion nachgerüstet werden kann.

Umgesetzte Lösung

Vier Messsysteme Drehmoment (MS-77-D) wurden im laufenden Betrieb in zwei Etappen getauscht. Die Datenanbindung erfolgt über OPC UA an das Leitsystem des Kunden.

Aufwand

Geplant waren 14 Personentage, tatsächlich benötigt wurden 17. Die Mehrarbeit entstand durch eine nicht dokumentierte Verkabelung aus dem Bestand.

Lessons Learned

Bei künftigen Retrofits bei Halstrom sollte ein Tag für die Bestandsaufnahme der Verkabelung eingeplant werden. Die Bestandsdokumentation des Kunden ist unvollständig.